Asbestanalys formulär

(Beställning av undersökning av asbestinnehåll)

Provsvaret sänds till	
Kontaktperson:	**Telefon:**
Företag:	**E-post:**
Adress:	
Faktureringsadress / mail:	

Provtagningsplats:	
Litt. nr: / Projekt. Nr:	

☐ **Normal Asbestprov** (provsvar lämnas 3 arbetsdagar från ankomst, dvs. ankomst mån f.m. ger svar tors f.m.)

☐ **Express Asbestprov** (provsvar lämnas inom 24 timmar)

☐ **Prioriterat Asbestprov** (Inlämnat prov prioriteras för snabbare analys. Provsvar lämnas enligt överenskommelse)

Blanketten ifylles och insändes tillsammans med prov. Varje prov skall förpackas i separat plastpåse (helst av "blixtlås" typ). Proverna skall packas i vadderat kuvert och skickas till nedanstående adress. ***Läs mer om asbest på www.evema.se***
Inskickat materialprov ligger som grund för analyserat resultat.

Prov nr	Materialtyp	Provtagningsställe	LAB

Ifylles av labbet

Datum och underskrift:	

Prov bedöms i 640 X förstoring (PLM/PCM Mikroskop)

Evema Miljö & Kemi AB
Post: Box 2866, 187 28 Täby
Tel: 08-756 4095

Evema Miljö & Kemi AB
årets företagare i Täby 2002

Email: info@evema.se
www.evema.se
www.asbestprov.se

Information om provtagning

När man tar ett prov är det bra att tänka på att provet ska vara:

- Representativt och inte för stort. En fyrkant på 3-5 cm är lagom.
- Är det i pulverform ca 2-3 matskedar. (Gäller även lim)
- Matta. Ta även med prov på limmet under.
- Kakel & Klinker. Ta med både fix & fog i provet.
- Rörisolering (tänk på att ta med alla lager ända in till röret).

Tänk på att rengöra verktygen mellan varje provtagning för att undvika att proverna blir kontaminerade (smittade).

Vid paketering av prov är det bra att tänka på:

Lägg proverna i plastpåse eller något annat tätslutande material. Gärna i påse av blixtlås typ eller Zip-påse.
Är det mer än 1 materialprov så skall varje prov ligga i egen provpåse så de inte ”smittar” varandra.

- Vid vassa prover (t.ex Kakelbit) vaddera gärna provet så att det inte går sönder i posthanteringen.
- Undvik att tejpa in prover i “silvertejp” eftersom vi riskerar att förstöra provet vid öppning.
- Skicka **Beställningsbekräftelse & asbestproverna** i frankerat vadderat kuvert gärna Jiffy påse.
- Det går bra att skicka flera prover i samma kuvert. Numrera på beställning & provpåsar med prov 1, prov 2 osv.
- **Kontrollera att porto är tillräckligt.**
- Vi hör av oss om vi anser att provmängden är för liten för säker analys.

Laboratoriets hantering av beställning

Beställaren ansvarar för att kontrollera att de medföljande proven & formulär överensstämmer med beställning.

Inlämning av detta formulär innebär beställning av asbestanalys hos Evema Miljö och Kemi AB där **ett** provnummer avser analysbeställning av **ett** asbestprov. Se hemsida för aktuella priser.

Exempel: 3 prov.nr med 3 provpåsar betyder beställning av 3 separata analyser av asbestprov.

Prov nr	Materialtyp	Provplats	Lab
1	Kakelfix & fog	Badrum	
2	Golvmatta & lim	Badrum	
3	Kakelfix & fog	Kök	

Laboratoriet innehar rätten till att dela upp prover om de innehåller olika material som måste analyseras separat.

- Uppdelade prover kommer att läggas till som extra beställning av analys av asbestprov. Provkostnad tillkommer.
- Exempel: Provpåse med väggmatta, golvmatta & kakel. Analyseras som 3 separata analyser av asbestprov.

Inlämning av asbestprover

Skicka provpåsar med post i ett vadderat kuvert tillsammans med Beställningsbekräftelse.

Postbox: Evema Miljö & Kemi AB, Box 2866, 187 28 Täby

Evema Miljö & Kemi AB
Post: Box 2866, 187 28 Täby
Tel: 08-756 4095

Evema Miljö & Kemi AB
årets företagare i Täby 2002

Email: info@evema.se
www.evema.se
www.asbestprov.se